



1/2019. /III.13./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /6516/ igen szavazattal a Tokaji Szőlő és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft munkájáról az alábbi határozatot hozza meg:

A Tokaji Szőlő és Bortermelési Infrastruktúra Kft. ügyvezetőjének 2018. December 6. és 2019. Február 25. közötti időszak munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.

Melléklet:

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
Cégjegyzékszám: 05-09-028546 Adószám: 25460535-2-05

Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Beszámoló 2019.03.13.
(Időszak: 2018.12.06. – 2019.02.25.)

1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés

A program két eleme (Tállya Borászat, Tarcali Kutató Intézet) biztosan nem készül el 2019.05.15-ig, így határidő módosítást kezdeményezünk a Támogató Hatóságnál. A program befejezési határidejét 2019. november 30-ra, az elszámolási határidőt 2019.12.15-re kérjük módosítani. A módosítással egyidőben a költségtervben is átcsoportosítást kezdeményezünk.

2. A beruházások állapota

Hercegkút – borászat: 2018. 08.24-től folyamatosan üzemel, a napelem rendszer bekötése a áramszolgáltató rendszerébe megtörtént.

Bodrogkisfalud - Beszerzési központ: a műszaki átadás megtörtént, a napelem rendszer bekötése az áramszolgáltató rendszerébe megtörtént.

Bodrogkisfalud - borászat: a műszaki átadás 2018.11.30-án elkezdődött, a leforgató próbaüzeme 2018.12-20-án, a degorzsaló töltő vonal próbaüzeme 2019.01.16-án sikeresen megtörtént. Az fix palackozó és a szaturáló próbaüzemére 2019. 03.11-én kerül sor. A bejárat végleges kialakítása a gázvezeték érintettsége miatt csak 2019.04.15. után történhet meg.

Tállya- borászat: az alapozási munkák befejeződtek, a tartó pillérek készítése zajlik. Az üzem várhatóan 2019.07.31-re elkészül.

Tarcal –kutató: a szerződéskötés a munkaterület átadása megtörtént, a bontás folyamatban van. Reális befejezési határidő 2019. 07.31.

Borászati üzemek technológiai eszközei, berendezései: szerződött és terv szerint teljesítő



Mobil infrastruktúra: leszállítva, a 2018.11.06-i próbaüzem sikeres volt, a berendezésekkel már szolgáltat a társaság.

Mgi. erő- és munkagépek: teljesített, szolgáltatások kialakítása, árazása zajlik
Targonca park, bútorzat, informatikai eszközök : ütem szerint teljesítve

Hátralévő eszközbeszerzések:

- tehergépkocsi és egyéb gépjárművek
- egyéb kis értékű eszközök
- laborszerek (kutató és borászatok)
- induló forgóeszköz (palack !!!)

3. Munkaerő helyzet

Jelenlegi

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő vezetői asszisztens/titkárság
- 1 fő számviteli vezető
- 1 fő jövedéki ügyintéző (4 órás)
- 1 fő kereskedelmi vezető
- 1 fő beszerzési-értékesítési vezető
- 1 fő kereskedelmi adminisztrátor
- 2 fő borász üzemvezető
- 2 fő pincemunkás
- 1 fő gyakornok (pincemunkás)
- 1 fő szőlészeti szolgáltatás vezető
- 1 fő traktoros
- 1 fő takarítónő (alkalmi mv.)

Tervezett felvétel

- 1 fő borász üzemvezető (2019.07.01.)
- 1 fő borász technikus
- 6 fő pincemunkás (2019.07.01.)
- 2 fő traktoros (2019.03.15.)
- 1 fő takarítónő

(képző intézmények felkeresése, gyakorlati hely biztosítása, képzések szervezése)

4. Szakmai délutánok

JANUÁR	PEZSGŐKÉSZÍTÉS	130 fő
FEBRUÁR	DERÍTÉS, ÍZHARMOIZÁCIÓ	55 fő
MÁRCIUS	SZŰRÉS	
ÁPRILIS	NÖVÉNYVÉDELEM	
MÁJUS	KERESKEDELEM - VENDÉGLÁTÁS	
JÚNIUS	SZŐLÉSZET GÉPESÍTÉSE	
JÚLIUS	SZÜRET / ERJESZTÉS	
AUGUSZTUS	PINCEHIGIÉNY	
SZEPTEMBER	ERJESZTÉSI TAPASZTALATOK	
OKTÓBER	-	
NOVEMBER	PALACKOZÁS	
DECEMBER	ADÓZÁS / NYÍLVÁNTARTÁS	



5. A Társaság 2018. évi várható eredménye

A társaság adózás előtti eredménye pozitív, 768.862,- Ft. Főkönyvi kivonat mellékelve.

6. Programon belüli átcsoportosítók

Új elemek: 89,1 millió Ft

Tartály módosítások (+ 66 millió Ft)

7 db nyomásálló tartály (3*50 hl, 4*30 hl)

76 db 30 hl tartály módosítása (úszófedeles helyett fix + tartozékok)

18 db 10 hl nem hűthető helyett 13 hl-es hűthető mobil tartályok

Bodrogkisfalud + 50 kw hűtő kiépítése (+10,5 millió Ft)

csöves hőcserélő +hidegkezelő/nyomásálló szaturáló tartályok)

Új eszközök (11,5 millió Ft)

félautomata BiB töltő borhoz, habosító, vegyes kiegészítők

Bodrogkisfalud CO2 lefejtő állomás (1,1 millió Ft)

Elmaradó elemek: 94 millió Ft

Bodrogkisfalud/Tállya páramentesítés, fűtés korrekció (72 millió Ft)

Bodrogkisfalud/Tállya kocsány kihordó elhagyása (22 millió Ft)

Tokaj, 2019. 02. 25.

Pásztor Péter
ügyvezető